

Inbetriebnahme-Protokoll (IBP) für EEA mit Anschluss an das Versorgungsnetz

Zuständiger VNB: IBB EWW EMU EVV EVG EVK EGR

Angaben 1. – 4. gemäss bewilligten Anschlussgesuch (TAG) von Datum: _____

Hinweis: 1. - 4. wird nicht benötigt bei Umsetzung wie im TAG Projektnummer: _____

1. Anlagenbetreiber				
Firma:				
Name / Vorname:		Telefon:		
Strasse, Hausnr.:		Fax:		
PLZ / Ort:		E-Mail:		
2. Anlagenstandort				
Strasse, Hausnr.:		<input type="checkbox"/> EFH <input type="checkbox"/> MFH <input type="checkbox"/> Gewerbe <input type="checkbox"/> Industrie		
PLZ / Ort:		<input type="checkbox"/>		
Parzellen-Nr.:				
3. Anlagenart				
<input type="checkbox"/> PVA <input type="checkbox"/> BHKW <input type="checkbox"/> Kleinwasserkraftwerk				
Verknüpfungspunkt der Anlage: <input type="checkbox"/> MS (NE5) <input type="checkbox"/> NS (NE7); Ort (TS, KK, HAK...):				
4. Technische Anlagendaten				
<input type="checkbox"/> Wechselrichter		<input type="checkbox"/> Synchrongenerator		<input type="checkbox"/> Asynchrongenerator
Gesamtanlagenleistung elektrisch:		kVA AC		kWp DC
Generatoren bzw. Umrichter				
Fabrikat / Typ	Anzahl	Nennleistung AC (kVA)	Spannung (V)	cos (φ)
5. Schutzeinrichtung am Netzübergabepunkt				
Netz- und Anlagenschutz (NA-Schutz) vorhanden (Netzanschluss an NE7)				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hersteller / Typ:		<input type="checkbox"/> Lastschalter		<input type="checkbox"/> Leistungsschalter
Sekundärschutzrelais mit Leistungsschalter (Netzanschluss NE5)				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Hersteller / Typ:				
Schutzeinrichtung geprüft; Datum:				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Jederzeit zugängliche Schaltstelle mit Trennfunktion vorhanden				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
6. Einstellung / Parametrierung der EEA				
Grundkonfiguration der Anlage (Länderdatensatz): CH 2025				
P(U) Regulierung gemäss Kennlinie NA/EEA-NE7 Kapitel 5.4 aktiviert				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Q(U) Regulierung gemäss Tabelle NA/EEA-NE7 Kapitel 5.3 eingestellt				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
Kommunikationsschnittstelle gemäss TAB EEA vorhanden				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
7. Dokumente				
Sina AC- und DC-Seite an Netzbetreiber abgegeben				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
				<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein
8. Inbetriebnahme-Datum:				

Bemerkungen:

Das Protokoll ist bei Inbetriebnahme der Energieerzeugungsanlage auszufüllen und bis spätestens 30 Tage nach Inbetriebnahme Anlage an den VNB zu retournieren. Der Anlagenbetreiber oder dessen Fachperson bestätigt hiermit die Richtigkeit der in diesem Protokoll aufgeführten Angaben. Bei allfälligen Abweichungen von in der Anschlussbewilligung geforderten Massnahmen behält sich der VNB vor, die Energieerzeugungsanlage bis zur Behebung der festgestellten Mängel vom Netz zu trennen.

Ort, Datum: _____

Stempel und Unterschrift: _____

Name in Blockschrift: _____